

# 6月の作業内容 (橋面工)

## コンクリート打設 (地覆・伸縮装置)



コテで表面を綺麗に仕上げ養生 (湿潤状態でゆっくりと)

ポンプを使用し順番に打設

筒先から勢いよくコンクリートが出てくるのでまき散らさないように!



打設前は散水して湿潤状態で!



ポンプ車でゆっくり打設



養生マットを敷設  
(湿潤状態でゆっくり硬化させます)

## コンクリートの現場抜き取り試験



スランプ



空気量、単位水量



試料温度



試験体抜き取り

使用コンクリートが予定しているものであるかを現場で抜き取って確認

- ・スランプ (柔らかさ)
- ・空気量、単位水量 (流動性の確認)
- ・塩化物測定 (酸性化の確認)
- ・試験体への抜き取り (強度の確認)
- etc . . . etc . . .



## 防護柵据付・シール施工



支柱を取り付けて柵を据付



地覆目地にシール打設



地覆目地(伸縮装置部)にシール打設



SDGs 取り組み宣言



橋梁・水門・補修工事

宇野重工株式会社

いよいよ橋らしくなってきました!  
もう少しで . . .  
来月には全ての作業が完了できる予定です  
安全作業で笑顔を忘れず . . . ご安全に!



浜園橋: 児玉 (現場代理人)  
上野 (監理技術者)